

Gebiet 01 und 10: Rhinkanalwiesen und Rhinluch – Übersicht Meilensteine

(gelb: begonnen, orange: fortgeschritten; grün: fertig gestellt)

Jahr		2021				2022			
Quartal		1	2	3	4	1	2	3	
1	Grundlagenermittlung und Kontaktaufnahme (1. Jahr)								
1.1	vorhandene Daten recherchieren	gelb	orange	grün	grün	grün	grün	grün	
1.2	Schließen Datenlücken	gelb	orange	orange	grün	grün	grün	grün	
1.3	Gebietskompendien erarbeiten	gelb	orange	orange	grün	grün	grün	grün	
1.4	Eigentümergebiet	D&K							
1.5	Vorschläge Pegel	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	
1.6	Setzen Pegel	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	
1.7	Kontaktaufnahmen mit Nutzern und Eigentümern	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün	
1.8	Betriebsanalysen der LWB								
1.9	Verwertungsmöglichkeiten recherchieren	gelb	orange	orange	orange	orange	orange	orange	
2	Schließen von Datenlücken und Entwicklung von Wassermodellszenarien								
2.1	Datendefizite schließen		gelb	orange	orange	orange	orange	orange	
2.2	Gebietskompendien weiterführen		gelb	orange	orange	orange	orange	orange	
2.3	Verfahrensmanagement aufbauen		gelb	orange	orange	orange	orange	orange	
2.4	Objektplanung		gelb	orange	orange	orange	orange	orange	
2.5	Modellierung Hydrologie		gelb	gelb	orange	orange	orange	orange	
2.6	Pegel setzen, ablesen				grün	grün	grün	grün	
2.7	Modelle weiterführen				gelb	orange	orange	orange	
2.8	Entwicklungsszenarien ableiten				gelb	orange	orange	orange	
2.9	Biotopentwicklungspotenzial untersuchen								
2.10	Kontakthalten								

2.11	Verwertungsstrategie aufbauen							
2.12	Betriebssicherung Plan							
2.13	Flächensicherung							

Der Abschluss der Projektmodule 1. und 2. ist für die Jahre 2022 und 2023 geplant. Folgende Projektmodule werden sich daran anschließen:

3. Validierung der Entwicklungsszenarien

4. Genehmigungsverfahren

5. Projektumsetzung