

Gebiet 08: Uckertal Süd / Stierngraben – Übersicht Meilensteine

(gelb: begonnen, orange: fortgeschritten; grün: fertig gestellt)

Jahr		2021				2022			
Quartal		1	2	3	4	1	2	3	
1	Grundlagenermittlung und Kontaktaufnahme (1. Jahr)								
1.1	vorhandene Daten recherchieren	gelb	orange	grün	grün	grün	grün	grün	
1.2	Schließen Datenlücken	gelb	gelb	orange	grün	grün	grün	grün	
1.3	Gebietskompendien erarbeiten	gelb	gelb	orange	orange	grün	grün	grün	
1.4	Eigentümergebiet		grün	grün	grün	grün	grün	grün	
1.5	Vorschläge Pegel		orange	grün	grün	grün	grün	grün	
1.6	Setzen Pegel		gelb	gelb	orange	orange	orange	grün	
1.7	Kontaktaufnahmen mit Nutzern und Eigentümern		orange	orange	orange	orange	orange	orange	
1.8	Betriebsanalysen der LWB		gelb	gelb	orange	orange	orange	orange	
1.9	Verwertungsmöglichkeiten recherchieren		orange	orange	orange	orange	orange	orange	
2	Schließen von Datenlücken und Entwicklung von Wassermodellszenarien								
2.1	Datendefizite schließen		gelb	orange	orange	orange	grün	grün	
2.2	Gebietskompendien weiterführen		gelb	gelb	orange	orange	orange	orange	
2.3	Verfahrensmanagement aufbauen								
2.4	Objektplanung								
2.5	Modellierung Hydrologie		gelb	gelb	gelb	orange	orange	orange	
2.6	Pegel setzen, ablesen			gelb	gelb	gelb	orange	grün	
2.7	Modelle weiterführen				gelb	orange	orange	orange	
2.8	Entwicklungsszenarien ableiten				gelb	gelb	gelb	orange	
2.9	Biotopentwicklungspotenzial untersuchen				gelb	gelb	gelb	gelb	
2.10	Kontakthalten		gelb	gelb	gelb	gelb	orange	orange	

2.11	Verwertungsstrategie aufbauen							
2.12	Betriebssicherung Plan							
2.13	Flächensicherung							

Der Abschluss der Projektmodule 1. und 2. ist für die Jahre 2022 und 2023 geplant. Folgende Projektmodule werden sich daran anschließen:

3. Validierung der Entwicklungsszenarien

4. Genehmigungsverfahren

5. Projektumsetzung