Gebiet 04: Polder Breites Bruch – Übersicht Meilensteine

(gelb: begonnen, orange: fortgeschritten; grün: fertig gestellt)

Jahr		**2021**				**2022**				**2023**
Quartal		**1**	**2**	**3**	**4**	**1**	**2**	**3**	**4**	**1**
1	**Grundlagenermittlung und Kontaktaufnahme (1. Jahr)**									
1.1	vorhandene Daten recherchieren									
1.2	Schließen Datenlücken									
1.3	Gebietskompendien erarbeiten									
1.4	Eigentümerermittlung									
1.5	Vorschläge Pegel									
1.6	Setzen Pegel									
1.7	Kontaktaufnahmen mit Nutzern und Eigentümern									
1.8	Betriebsanalysen der LWB									
1.9	Verwertungsmöglichkeiten recherchieren									
2	**Schließen von Datenlücken und Entwicklung von Wassermodellszenarien**									
2.1	Datendefizite schließen									
2.2	Gebietskompendien weiterführen									
2.3	Verfahrensmanagement aufbauen									
2.4	Objektplanung									
2.5	Modellierung Hydrologie									
2.6	Pegel setzen, ablesen									
2.7	Modelle weiterführen									
2.8	Entwicklungsszenarien ableiten									
2.9	Biotopentwicklungspotenzial untersuchen									
2.10	Kontakthalten									

2.11	Verwertungsstrategie aufbauen									
2.12	Betriebssicherung Plan									
2.13	Flächensicherung									

Der Abschluss der Projektmodule 1. und 2. ist für die Jahre 2022 und 2023 geplant. Folgende Projektmodule werden sich daran anschließen:

3. Validierung der Entwicklungsszenarien

4. Genehmigungsverfahren

5. Projektumsetzung