

Gebiet 05: Polder Netzen– Übersicht Meilensteine

(gelb: begonnen, orange: fortgeschritten; grün: fertig gestellt)

Jahr		2021				2022			
Quartal		1	2	3	4	1	2	3	
1	Grundlagenermittlung und Kontaktaufnahme (1. Jahr)								
1.1	vorhandene Daten recherchieren	gelb	orange	grün	grün	grün	grün	grün	
1.2	Schließen Datenlücken	gelb	gelb	orange	orange	orange	orange	orange	
1.3	Gebietskompendien erarbeiten	gelb	gelb	orange	orange	orange	orange	orange	
1.4	Eigentümergebietsermittlung		grün	grün	grün	grün	grün	grün	
1.5	Vorschläge Pegel		grün	grün	grün	grün	grün	grün	
1.6	Setzen Pegel		gelb	grün	grün	grün	grün	grün	
1.7	Kontaktaufnahmen mit Nutzern und Eigentümern		grün	grün	grün	grün	grün	grün	
1.8	Betriebsanalysen der LWB		grün	grün	grün	grün	grün	grün	
1.9	Verwertungsmöglichkeiten recherchieren		orange	orange	orange	orange	orange	orange	
2	Schließen von Datenlücken und Entwicklung von Wassermodellszenarien								
2.1	Datendefizite schließen		gelb	gelb	gelb	orange	orange	grün	
2.2	Gebietskompendien weiterführen		gelb	orange	orange	orange	orange	orange	
2.3	Verfahrensmanagement aufbauen								
2.4	Objektplanung								
2.5	Modellierung Hydrologie		gelb	gelb	orange	orange	orange	orange	
2.6	Pegel setzen, ablesen			orange	orange	grün	grün	grün	
2.7	Modelle weiterführen				gelb	orange	orange	orange	
2.8	Entwicklungsszenarien ableiten		gelb	gelb	gelb	gelb	gelb	gelb	
2.9	Biotopentwicklungspotenzial untersuchen								
2.10	Kontakthalten		gelb	gelb	orange	orange	grün	grün	

2.11	Verwertungsstrategie aufbauen							
2.12	Betriebssicherung Plan							
2.13	Flächensicherung							

Der Abschluss der Projektmodule 1. und 2. ist für die Jahre 2022 und 2023 geplant. Folgende Projektmodule werden sich daran anschließen:

3. Validierung der Entwicklungsszenarien

4. Genehmigungsverfahren

5. Projektumsetzung